

АКТ
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

смонтированной в _____
(наименование системы)
_____ (наименование объекта, здания, цеха)

г. _____ « _____ » _____ 20 _____ г.

Комиссия в составе представителей:
заказчика

_____ (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика

_____ (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

монтажной (строительной) организации

_____ (наименование организации,

должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту

_____ (наименование проектной организации

и номера чертежей)

2. Испытание произведено

_____ (гидростатическим или манометрическим методом)

давлением
в течение

МПа (_____ кгс/кв.см)
мин

3. Падение давления составило

МПа (_____ кгс/кв.см)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Представитель заказчика

_____ (подпись)

Представитель генерального
подрядчика

_____ (подпись)

Представитель монтажной
(строительной) организации

_____ (подпись)